

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ: № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г.

ОБЕКТ: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране №

04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/**

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/ лв	Стойност
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	637,41	7,02	4 474,62
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	13,23	7,76	102,66
3	Формиране на земната основа	м2	1 517,90	1,11	1 684,87
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	605,20	39,79	24 080,91
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	206,00	22,80	4 696,80
3	Бетон Б10 за бордюри	м3	13,66	146,89	2 006,52
4	Доставка и полагане дренажен материал	м3	29,34	34,99	1 026,61
1.3 Асфалтови работи					
1	Непътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	95,89	130,00	12 465,18
2	Пътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1 504,14	17,99	27 059,48
3	Първи битумен разлив	м2	1 551,50	1,30	2 016,95
4	Втори битумен разлив	м2	1 551,50	0,80	1 241,20
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РШ	бр	4,00	91,00	364,00
2	Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м	бр	5,00	500,01	2 500,05
3	Ревизии за дренаж	бр	6,00	649,94	3 899,64
4	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	186,00	36,10	6 714,60
5	Бетон С16/20 за подложка	м3	6,52	162,38	1 058,72
2 Част Организация на движението					0,00
1	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране на Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					95 658,91
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	675,89	7,02	4 744,75
2	Формиране на земната основа	м2	736,00	1,11	816,96
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	236,20	53,19	12 563,48
Общо за тротоари Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					18 125,19
Общо за Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					113 784,10
3% Непредвидени за Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					3 413,52
1.3 Асфалтови работи					
1	Непътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	26,25	130,00	3 412,50
Общо Непредвидени по "Ул.Албена и връзка с ул. "Христо Ботев" в гр. Златарица":					3 412,50

1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	462,13	7,02	3 244,15
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	107,35	7,76	833,04
3	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка	м3	63,00	69,23	4 361,49
4	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	0,00	6,61	0,00
5	Формиране на земната основа	м2	1 280,70	1,11	1 421,58
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	448,25	39,79	17 835,87
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	88,75	22,80	2 023,50
3	Нови бетонови бордюри 8/16	м	110,95	45,12	5 006,06
4	Бетон В10 за бордюри	м3	7,75	146,89	1 138,40
5	Доставка и полагане дренажен материал	м3	22,23	34,99	777,65
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	64,41	130,00	8 373,30
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	40,41	130,00	5 253,30
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1 083,00	17,99	19 483,17
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	383,10	17,99	6 891,97
5	Първи битумен разлив	м2	1 512,90	1,30	1 966,77
6	Втори битумен разлив	м2	1 499,20	0,80	1 199,36
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РЩ	бр	3,00	91,00	273,00
2	Доставка и монтиране на ДЩ по детайл h=1м	бр	0,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет	бр	0,00	0,00	0,00
4	Ревизии за дренаж	бр	6,00	649,94	3 899,64
5	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	141,00	36,10	5 090,10
6	Бетон С16/20 за подложка	м3	5,08	162,38	824,89
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	4,75	15,00	71,25
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	0,61	243,35	147,62
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	3,00	61,64	184,92
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Христо Ботев":					90 567,13
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	276,15	7,02	1 938,57
2	Формиране на земната основа	м2	1 003,25	1,11	1 113,61
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	257,65	53,19	13 704,40
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	185,00	20,55	3 801,75
2	Първи битумен разлив	м2	185,00	1,30	240,50
Общо за тротоари ул. "Христо Ботев":					20 798,83
Общо за ул. "Христо Ботев":					111 365,96
3% Непредвидени за ул. "Христо Ботев" :					3 340,98
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	25,69	130,00	3 339,70
Общо Непредвидени по ул. "Христо Ботев" в гр. Златарица":					3 339,70
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	2 569,33	7,02	18 036,70
2	Изкоп хумус от банкети	м3	189,00	8,25	1 559,25
3	Изкоп за почистване на водостоци	м3	0,00	26,57	0,00
4	Изкоп за окопи	м3	0,00	8,25	0,00
5	Насип	м3	19,21	6,30	121,02

6	Разваляне на асфалтова настилка	м3	300,00	7,76	2 328,00
7	Технологично фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м3	1,18	69,23	81,69
8	Формиране на земната основа	м2	4 374,00	1,11	4 855,14
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1 423,00	39,79	56 621,17
2	Доставка и полагане на трошен камък за банкети	м3	189,00	39,79	7 520,31
3	Доставка и полагане на минерал бетон за банкети	м3	54,00	39,79	2 148,66
5	Доставка и полагане на пясък при тръби Ф200	м3	89,73	41,25	3 701,36
6	Нови бетонови бордюри 18/35	м	869,00	22,80	19 813,20
7	Бетон Б10 за бордюри	м3	58,00	146,89	8 519,62
8	Доставка на полагане на елементи за облицовани окопи	м	0,00	110,45	0,00
1.3 Асфалтови работи					
1	Непълтен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	560,00	130,00	72 800,00
2	Непълтен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	89,28	130,00	11 606,40
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3 870,00	17,99	69 621,30
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	999,90	17,99	17 988,20
5	Първи битумен разлив	м2	4 687,00	1,30	6 093,10
6	Втори битумен разлив	м2	5 119,50	0,80	4 095,60
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РШ	бр	10,00	91,00	910,00
2	Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м	бр	23,00	500,01	11 500,23
3	Повдигане до проектно ниво на ДШ	бр	2,00	32,88	65,76
4	Доставка и полагане на тръби за напречни пресичания Ф400	м	0,00	66,84	0,00
5	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	196,80	36,10	7 104,48
6	Бетон С16/20 за челни стенички без армировка включително кофраж	м3	0,00	196,10	0,00
7	Бетон С16/20 подпорна стена включително кофраж	м3	0,00	196,10	0,00
8	Бетон С16/20 за подложка	м3	6,67	162,38	1 083,07
9	Направа на линеен отводнител по детайл	м	6,00	117,14	702,84
10	Решетки за линеен отводнител	бр	13,00	82,83	1 076,79
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	10,70	15,00	160,50
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,21	243,35	294,45
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	4,00	61,64	246,56
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Иван Вазов":					330 921,50
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	342,13	7,02	2 401,75
2	Формиране на земната основа	м2	1 178,75	1,11	1 308,41
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	205,28	53,19	10 918,84
2	Доставка и полагане на тактилни плочи	м2	8,91	47,32	421,62
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	1 178,75	20,55	24 223,31
2	Първи битумен разлив	м2	1 178,75	1,30	1 532,38
Общо за тротоари ул. "Иван Вазов":					40 806,31
Общо за ул. "Иван Вазов":					371 727,81
3% Непредвидени за ул. "Иван Вазов" :					11 151,83
1.1 Земни работи					
8	Формиране на земната основа	м2	535,50	1,11	594,41
1.2 Пътни работи					
6	Нови бетонови бордюри 18/35	м	41,05	22,80	935,94
7	Бетон Б10 за бордюри	м3	2,06	146,89	302,59
1.3 Асфалтови работи					
1	Непълтен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	29,92	130,00	3 889,60
2	Непълтен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	14,22	130,00	1 848,60

3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	165,30	17,99	2 973,75
5	Първи битумен разлив	м2	463,35	1,30	602,36
Общо Непредвидени за ул. "Иван Вазов" в гр. Златарица:					11 147,25
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1 756,24	7,02	12 328,80
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	117,56	7,76	912,27
3	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка	м3	18,75	69,23	1 298,06
4	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	354,00	6,61	2 339,94
5	Формиране на земната основа	м2	4 159,50	1,11	4 617,05
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1 455,84	39,79	57 927,87
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	737,00	22,80	16 803,60
3	Бетон Б10 за бордюри	м3	48,64	146,89	7 144,73
4	Доставка и полагане дренажен материал	м3	70,05	34,99	2 451,05
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	132,27	130,00	17 195,10
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	149,17	130,00	19 392,67
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3 959,34	17,99	71 228,53
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	1 033,00	17,99	18 583,67
5	Първи битумен разлив	м2	5 693,20	1,30	7 401,16
6	Втори битумен разлив	м2	5 150,40	0,80	4 120,32
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РЩ	бр	12,00	91,00	1 092,00
2	Доставка и монтиране на ДЩ по детайл h=1м	бр	16,00	500,01	8 000,16
3	Ревизии за дренаж	бр	12,00	649,94	7 799,28
4	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	439,00	36,10	15 847,90
5	Бетон С16/20 за подложка	м3	15,58	162,38	2 529,88
2 Част Организация на движението					
1	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,17	243,35	284,72
2	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	4,00	61,64	246,56
3	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Минко Радославов":					279 811,42
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	506,50	7,02	3 555,63
2	Формиране на земната основа	м2	2 220,00	1,11	2 464,20
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	451,10	53,19	23 994,01
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	554,00	20,55	11 384,70
2	Първи битумен разлив	м2	554,00	1,30	720,20
Общо за тротоари ул. "Минко Радославов":					42 118,74
Общо за ул. "Минко Радославов":					321 930,16
3% Непредвидени за ул. "Минко Радославов" :					9 657,90
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	104,13	130,00	13 536,90
Общо Непредвидени за ул. "Минко Радославов" в гр. Златарица:					13 536,90
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					

1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	968,10	7,02	6 796,06
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	53,20	7,76	412,83
3	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка	м3	83,55	69,23	5 784,17
4	Формиране на земната основа	м2	2 195,16	1,11	2 436,63
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	781,65	39,79	31 101,85
2	Доставка и полагане на трошен камък за банкети	м3	174,43	39,79	6 940,57
3	Нови бетонови бордюри 18/35	м	523,10	22,80	11 926,68
4	Бетон Б10 за бордюри	м3	34,52	146,89	5 070,64
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	288,00	130,00	37 440,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	87,60	130,00	11 388,00
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1 847,60	17,99	33 238,32
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	570,85	17,99	10 269,59
5	Първи битумен разлив	м2	2 554,75	1,30	3 321,18
6	Втори битумен разлив	м2	2 496,85	0,80	1 997,48
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	1,21	15,00	18,18
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	2,13	243,35	518,34
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	1,00	61,64	61,64
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране улици село Калайджи:					168 988,26
Общо за село Калайджи:					168 988,26
3% Непредвидени за село Калайджи :					5 069,65
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви - за канавка	м3	60,74	7,02	426,39
2	Бетон Б10 за бордюри	м3	12,17	146,89	1 787,65
3	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	79,10	36,10	2 855,51
Общо Непредвидени за улици в с.Калайджи:					5 069,55
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1 993,71	7,02	13 995,83
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	36,09	7,76	280,06
3	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка	м3	11,55	69,23	799,61
4	Формиране на земната основа	м2	6 548,60	1,11	7 268,95
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък с подбр. зърнометрия за основа	м3	1 559,26	39,79	62 042,96
2	Доставка и полагане на трошен камък за отклонения	м3	111,53	39,79	4 437,78
3	Доставка и полагане на трошен камък с подбр. зърнометрия за банкети	м3	434,45	39,79	17 286,69
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	587,00	130,00	76 310,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	42,21	130,00	5 486,83
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3 894,00	17,99	70 053,06
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	281,42	17,99	5 062,75
5	Първи битумен разлив	м2	4 266,10	1,30	5 545,93
6	Втори битумен разлив	м2	4 409,55	0,80	3 527,64
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	0,00		0,00
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,21	243,35	294,94
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	6,00	61,64	369,84
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране улици село Родина:					273 028,97
Общо за село Родина:					273 028,97
3% Непредвидени за село Родина :					8 190,87

	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	189,91	7,02	1 333,17
	1.2 Пътни работи				
3	Доставка и полагане на трошен камък с подбр. зърнометрия за банкети	м3	172,23	39,79	6 853,03
	Общо Непредвидени за улици с.Родина:				8 186,20
	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1 250,35	7,02	8 777,46
2	Насип	м3	47,00	6,30	296,10
3	Разваляне на асфалтова настилка	м3	108,42	7,76	841,34
4	Технологично фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м3	44,78	69,23	3 099,77
5	Формиране на земната основа	м2	3 504,00	1,11	3 889,44
	1.2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1 171,41	39,79	46 610,40
3	Нови бетонови бордюри 18/35	м	425,00	22,80	9 690,00
4	Бетон Б10 за бордюри	м3	28,18	146,89	4 139,36
	1.3 Асфалтови работи				
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -бсм	т	365,00	130,00	47 450,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	79,69	130,00	10 359,18
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	2 430,79	17,99	43 729,91
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	536,02	17,99	9 642,91
5	Първи битумен разлив	м2	3 086,03	1,30	4 011,84
6	Втори битумен разлив	м2	3 145,65	0,80	2 516,52
	1.4 Принадлежности на пътя				
1	Доставка и полагане на тръби Ф50	бр	8,00	138,16	1 105,28
2	Доставка и полагане на тръби Ф80	м	0,00	223,97	0,00
3	Бетон С16/20 за подложка	м3	5,71	162,38	927,19
	2 Част Организация на движението				
1	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	0,61	243,35	147,47
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио -II типор.	бр	3,00	243,35	730,05
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	3,00	61,64	184,92
4	Временна организация на пътя	бр	1,00	266,10	266,10
	Общо за асфалтиране улици в село Долно Шивачево:				198 415,24
	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	267,00	7,02	1 874,34
2	Формиране на земната основа	м2	1 335,15	1,11	1 482,02
	1.2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	267,03	53,19	14 203,33
	Общо за тротоари в село Долно Шивачево:				17 559,69
	Общо за село Долно Шивачево:				215 974,93
	3% Непредвидени за село Долно Шивачево:				6 479,25
	1 Част Пътна				
1	Доставка и полагане на тръби Ф50	бр	27,00	138,16	3 730,32
2	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	6,00	36,10	216,60
3	Направа на линеен отводнител по детайл	м	4,00	117,14	468,56
4	Решетки за линеен отводнител	бр	8,00	82,83	662,64
5	Ревизии за дренаж	бр	1,00	649,94	649,94
6	Бетон С16/20 за подложка	м3	4,63	162,38	751,19
	Общо Непредвидени за с. Долно Шивачево:				6 479,25

ОБЩО СМР ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	
ОБЩО НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	
20% ДДС	
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС	

1 576 800,19
51 171,35
1 627 971,54
325 594,31
1 953 565,85


Възложител:
Община Златарица:



Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП, във
връзка с Регламент (ЕС)
2016/679

Михаил Ганев - кмет/

Изпълнител:
"Пътни строежи - Велико Търново" АД



инж. Филип М

Заличена информация на
основание чл. 37 от ЗОП, във
връзка с Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Румен Игнатов - изп. директор/