

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ФСД-36-27 / 13.04.2018 г

№ ФСД - 36 - 38 / 29.05.2018 г.

Днес 29.05. 2018 г. в гр. Златарица между:

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

„ВОЛТРАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134, ЕИК: 202573221 и ДДС номер: BG202573221, представлявано от Веселина Колева Василева-Тодорова, в качеството на Управител, чрез пълномощника си Николай Иванов Тодоров, съгласно пълномощно рег. № 10629/10.07.2017 г. на нотариус Денчо Недялков с рег. № 181 на Нотариалната камара в район на действие РС Стара Загора, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

В процеса на изпълнение на договор № ФСД-36-27/13.04.2018 г., сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е констатиран пропуск при проектиране на обекта в част „конструкции“ за изпълнението на оградата на площадката – в чертежите не са посочени крепежни елементи за оградата, в основата ѝ, при настилката на площадката – 44 броя.

Допълнително, в КСС на обекта е направен пропуск - не са калкулирани всички крепежни елементи, които са предвидени в техническия проект – профили за закрепване на мрежата към носещите конструкцията елементи – стоманени колове – 44 броя.

В докладна записка на директора на дирекция „Специализирана администрация“ е описано, че при проведена съвместна среща с представители на изпълнителя, проектанта, строителен надзор и възложителя е прието общо единно мнение, че е необходимо да се доставят и монтират общо 88 броя профили, в т. ч. 44 броя които са пропуск в КСС и 44 броя с които ще бъде укрепена допълнително оградата в основата ѝ, при настилката на площадката, с цел по-голяма здравина и безопасност за всички които ще ползват съоръжението.

Стойността на допълнителните строителни дейности не надвишава 50 на сто от стойността на основната поръчка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящето допълнително споразумение, за изменение на Договор № ФСД-36-27 / 13.04.2018 г., с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск при условията на настоящия договор и срещу вознаграждение следното „Доставка и монтаж на профил SHS 50x50x3 – 88 броя, включително заварки и боядисване в зелен цвят за обект: “Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Чл. 2 (1) Цената за изпълнение на услугата е в размер на 4 170,00 /четири хиляди сто и седемдесет/ лева без ДДС или 5004,00 /пет хиляди и четири/ лева с ДДС.

(2) Плащането ще се извърши в български левове в сроковете по чл. 2, ал. 3 и ал. 4 от договора при издадена оригинална фактура с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3 Обектът се счита за окончателно предаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на протокол за действително извършените СМР от определените за това лица и подписване на Констативен акт приложение № 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 6 от договора.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № ФСД-36-27/13.04.2018 г.

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Съгласувал юрист:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

/Михаела Атанасова/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА
ЗЛАТАРИЦА :

/ПЕНЧО ЧАНЕВ/

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ДИАНА ТОДОРОВА/

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„ВОЛТРАН“ ЕООД....

/НИКОЛАЙ ТОДОРОВ/
ПЪЛНОМОЩНИК

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

